



Obra
AMPLIAÇÃO EMEI BRILHO DE INFÂNCIA

Bancos
SINAPI - 06/2022 - Rio
Grande do Sul
SBC - 07/2022 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 28.304,59	100,00% 28.304,59				
2	ESTRUTURAL	100,00% 467.877,61	40,00% 187.151,04	40,00% 187.151,04	20,00% 93.575,52		
3	ALVENARIA	100,00% 89.855,13	10,00% 8.985,51	40,00% 35.942,05	50,00% 44.927,57		
4	VERGA E CONTRA VERGA	100,00% 8.708,21		50,00% 4.354,11	50,00% 4.354,11		
5	REVESTIMENTO PAREDES E FORROS	100,00% 179.456,25			50,00% 89.728,13	50,00% 89.728,13	
6	PISO	100,00% 94.047,67				50,00% 47.023,84	50,00% 47.023,84
7	ESQUADRIAS	100,00% 123.370,95				40,00% 49.348,38	60,00% 74.022,57
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 48.065,36	10,00% 4.806,54	30,00% 14.419,61	40,00% 19.226,14	20,00% 9.613,07	
9	LOUÇAS E METAIS	100,00% 27.671,08					100,00% 27.671,08
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 35.343,51	10,00% 3.534,35	20,00% 7.068,70	20,00% 7.068,70	20,00% 7.068,70	30,00% 10.603,05
11	COBERTURA	100,00% 46.558,12			25,00% 11.639,53	25,00% 11.639,53	50,00% 23.279,06
12	PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI	100,00% 10.116,71	60,00% 6.070,03				40,00% 4.046,68
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 219,20					100,00% 219,20
14.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	100,00% 829,87					100,00% 829,87
Porcentagem			20,58%	21,45%	23,31%	18,48%	16,17%
Custo			238.852,06	248.935,51	270.519,69	214.421,64	187.695,35
Porcentagem Acumulado			20,58%	42,04%	65,35%	83,83%	100,0%
Custo Acumulado			238.852,06	487.787,57	758.307,26	972.728,90	1.160.424,26

MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA
Contratante

SAMIR MARCOS BATTISTI
Eng. Civil CREA/RS 104.081-D