



PAVIMENTAÇÃO ESTRADA
PASTOR BERTHOLD
ENGELHARDT - MARQUES DE
SOUZA/RS

Bancos B.D.I.
SINAPI - 05/2022 - Rio 21,5%
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2022 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 113.321,92	8,33% 9.439,72	8,33% 9.439,72	8,33% 9.439,72	8,33% 9.439,72	8,33% 9.439,72	8,33% 9.439,72	8,33% 9.439,72	8,33% 9.439,72	8,33% 9.439,72	8,33% 9.439,72	8,33% 9.439,72	8,37% 9.485,04
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 300.326,29	20,00% 60.065,26	20,00% 60.065,26	20,00% 60.065,26	20,00% 60.065,26	20,00% 60.065,26							
3	MICRODRENAGEM PLUVIAL	100,00% 635.642,89		20,00% 127.128,58	20,00% 127.128,58	20,00% 127.128,58	20,00% 127.128,58	20,00% 127.128,58						
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 2.613.961,68							25,00% 653.490,42	25,00% 653.490,42	25,00% 653.490,42	25,00% 653.490,42		
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 83.104,48											50,00% 41.552,24	50,00% 41.552,24
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 28.513,59												100,00% 28.513,59
Porcentagem			1,84%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	3,62%	17,56%	17,56%	17,56%	17,56%	1,35%	2,11%
Custo			69.504,97	196.633,55	196.633,55	196.633,55	196.633,55	136.568,29	662.930,14	662.930,14	662.930,14	662.930,14	50.991,96	79.550,87
Porcentagem Acumulado			1,84%	7,05%	12,26%	17,47%	22,68%	26,3%	43,86%	61,42%	78,98%	96,54%	97,89%	100,0%
Custo Acumulado			69.504,97	266.138,52	462.772,07	659.405,62	856.039,18	992.607,47	1.655.537,61	2.318.467,74	2.981.397,88	3.644.328,01	3.695.319,97	3.774.870,85

SAMIR MARCOS BATTISTI
Engenheiro Civil - CREA/RS 104081

MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA
Contratante