

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	PRÉDIO BRIGADA MILITAR	0101/2023														
Endereço:	AV. BENJAMIN DÓRR, 310	MARQUES DE SOUZA - RS														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS E DE INSTALAÇÃO	R\$ 3.638,66	R\$ 3.638,66	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.638,66	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.082,30	R\$ 1.082,30	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.082,30	100,00%
3	INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES	R\$ 67.985,82	R\$ 54.388,66	80,00%	R\$ 13.597,16	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 67.985,82	100,00%
4	ALVENARIAS E PAINÉIS	R\$ 23.769,42	R\$ -	0,00%	R\$ 4.753,88	20,00%	R\$ 10.696,24	45,00%	R\$ 2.376,94	10,00%	R\$ 5.942,36	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.769,42	100,00%
5	SUPRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 79.890,32	R\$ -	0,00%	R\$ 55.923,22	70,00%	R\$ 23.967,10	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 79.890,32	100,00%
6	COBERTURA	R\$ 21.889,86	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.944,93	50,00%	R\$ 10.944,93	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 21.889,86	100,00%
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 15.071,39	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.014,28	20,00%	R\$ 4.521,42	30,00%	R\$ 7.535,70	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.071,39	100,00%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 10.166,07	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.033,21	20,00%	R\$ 3.049,82	30,00%	R\$ 2.033,21	20,00%	R\$ 3.049,82	30,00%	R\$ 10.166,07	100,00%
9	ESQUADRIAS	R\$ 18.017,74	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.008,87	50,00%	R\$ 7.207,10	40,00%	R\$ 1.801,77	10,00%	R\$ 18.017,74	100,00%
10	VIDROS	R\$ 4.240,07	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.240,07	100,00%	R\$ 4.240,07	100,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 19.975,01	R\$ 3.995,00	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.995,00	20,00%	R\$ 3.995,00	20,00%	R\$ 1.997,50	10,00%	R\$ 5.992,50	30,00%	R\$ 19.975,01	100,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.148,64	R\$ 1.314,86	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.629,73	20,00%	R\$ 2.629,73	20,00%	R\$ 1.314,86	10,00%	R\$ 5.259,46	40,00%	R\$ 13.148,64	100,00%
13	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	R\$ 3.105,63	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.105,63	100,00%	R\$ 3.105,63	100,00%
14	SERVIÇOS E INSTALAÇÕES EXTERNAS	R\$ 4.661,48	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.661,48	100,00%	R\$ 4.661,48	100,00%
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 590,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 590,00	100,00%	R\$ 590,00	100,00%
16	SERVIÇOS FINAIS E DE ACABAMENTO	R\$ 1.499,85	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.499,85	100,00%	R\$ 1.499,85	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO PARCIAL		R\$ 64.419,48	22,31%	R\$ 74.274,27	25,72%	R\$ 57.280,49	19,84%	R\$ 36.526,71	12,65%	R\$ 26.030,73	9,02%	R\$ 30.200,58	10,46%		
	VALOR ORÇAMENTO ACUMULADO		R\$ 64.419,48	22,31%	R\$ 138.693,75	48,04%	R\$ 195.974,24	67,87%	R\$ 232.500,95	80,52%	R\$ 258.531,68	89,54%	R\$ 288.732,26	100,00%		
	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 288.732,26													R\$ 288.732,26	100,00%