

SMB EIRELI ME
CNPJ: 05.978.189/0001-05



Obra
PAVIMENTAÇÃO AVENIDA HERBERT ARTHUR BIEHL, MARQUES DE
SOUZA/RS_atualizado_nov_2023

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
23,36%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 106.538,13 | 12,50% 13.317,27 | 12,50% 13.317,27 | 12,50% 13.317,27 | 12,50% 13.317,27 | 12,50% 13.317,27 | 12,50% 13.317,27 | 12,50% 13.317,27 | 12,50% 13.317,27 |
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 203.365,83 | 30,00% 61.009,75 | 30,00% 61.009,75 | 40,00% 81.346,33 | | | | | |
| 3 | MICRODRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 495.929,94 | | 30,00% 148.778,98 | 30,00% 148.778,98 | 40,00% 198.371,98 | | | | |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 1.101.832,19 | | | | | 50,00% 550.916,10 | 50,00% 550.916,10 | | |
| 5 | PASSEIO | 100,00% 141.510,37 | | | | | | 50,00% 70.755,19 | 50,00% 70.755,19 | |
| 6 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 35.785,84 | | | | | | | | 100,00% 35.785,84 |
| 7 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 13.348,68 | | | | | | | | 100,00% 13.348,68 |
| Porcentagem | | | 3,54% | 10,63% | 11,6% | 10,09% | 26,89% | 30,26% | 4,01% | 2,98% |
| Custo | | | 74.327,02 | 223.106,00 | 243.442,58 | 211.689,24 | 564.233,36 | 634.988,55 | 84.072,45 | 62.451,79 |
| Porcentagem Acumulado | | | 3,54% | 14,17% | 25,78% | 35,87% | 62,76% | 93,02% | 97,02% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 74.327,01 | 297.433,01 | 540.875,59 | 752.564,83 | 1.316.798,19 | 1.951.786,74 | 2.035.859,19 | 2.098.310,98 |

SAMIR MARCOS BATTISTI
Engenheiro Civil - CREA/RS 104081

MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA
Contratante