

**PROJETO RUA COBERTA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

DESCRIÇÃO		1º MÊS	%	2º MÊS	%	PREÇO TOTAL
<b>TERRAPLENAGEM</b>						
SERVIÇOS DE CORTE, REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, REATERRO E ATERRO	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	100%	R\$ -	0%	R\$ 9.300,00
					<b>TOTAL ITEM</b>	<b>R\$ 9.300,00</b>
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	R\$ 8.448,00	R\$ 8.448,00	100%	R\$ -	0%	R\$ 8.448,00
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM BASALTO	R\$ 9.871,40	R\$ -	0%	R\$ 9.871,40	100%	R\$ 9.871,40
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM BLOCOS DE CONCRETO	R\$ 6.640,76	R\$ 3.320,38	50%	R\$ 3.320,38	50%	R\$ 6.640,76
					<b>TOTAL ITEM</b>	<b>R\$ 24.960,16</b>
<b>BASES DE CONCRETO</b>						
EXECUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, 25 Mpa	R\$ 5.316,00	R\$ 5.316,00	100%	R\$ -	0%	R\$ 5.316,00
EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO ARMADO, APOIO DOS PILARES, 25 Mpa	R\$ 7.974,00	R\$ 7.974,00	100%	R\$ -	0%	R\$ 7.974,00
					<b>TOTAL ITEM</b>	<b>R\$ 13.290,00</b>
<b>BANCOS DE ALVENARIA E FLOREIRAS</b>						
EXECUÇÃO DE FLOREIRAS EM BLOCOS DE CONCRETO, REVESTIDAS E IMPERMEABILIZADAS	R\$ 9.350,00	R\$ -	0%	R\$ 9.350,00	100%	R\$ 9.350,00
BASALTO SERRADO NATURAL -18 LARGURA C/ PINGADEIRAS	R\$ 3.450,00	R\$ -	0%	R\$ 3.450,00	100%	R\$ 3.450,00
LUMINÁRIA COLONIAL COM LÂMPADA LED 16 W - 3.000 K QUENTE PRETO FOSCO INSTALADA	R\$ 2.460,00	R\$ -	0%	R\$ 2.460,00	100%	R\$ 2.460,00
BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA METÁLICA - IMBUIA E PINTURA DE PROTEÇÃO	R\$ 2.140,00	R\$ -	0%	R\$ 2.140,00	100%	R\$ 2.140,00
					<b>TOTAL ITEM</b>	<b>R\$ 17.400,00</b>
<b>SUPRAESTRUTURA METÁLICA</b>						
PILARES CIRCULARES DE AÇO GALVANIZADO, Ø 254, # 4,75 MM	R\$ 52.080,00	R\$ 26.040,00	50%	R\$ 26.040,00	50%	R\$ 52.080,00
TRELIÇA SECUNDÁRIAS NAS LATERAIS EM PERFIL U 50X100X50X2,66	R\$ 57.456,00	R\$ -	0%	R\$ 57.456,00	100%	R\$ 57.456,00
TIRANTES EM AÇO GALVANIZADO REDONDO, MACIÇO DE 2"	R\$ 3.425,00	R\$ -	0%	R\$ 3.425,00	100%	R\$ 3.425,00
CONTRAVENTAMENTO EM AÇO GALVANIZADO, Ø 5/8"	R\$ 8.524,80	R\$ -	0%	R\$ 8.524,80	100%	R\$ 8.524,80
TESOURAS EM PERFIL I - W250X25,3	R\$ 52.200,00	R\$ -	0%	R\$ 52.200,00	100%	R\$ 52.200,00
TERÇAMENTO EM CHAPA DOBRADA 50X100X50X3,04 MM	R\$ 24.000,00	R\$ -	0%	R\$ 24.000,00	100%	R\$ 24.000,00
					<b>TOTAL ITEM</b>	<b>R\$ 197.685,80</b>
<b>COBERTURA</b>						
COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL, ALUZINC, 0,5 MM	R\$ 31.930,00	R\$ -	0%	R\$ 31.930,00	100%	R\$ 31.930,00
FECHAMENTO LATERAL EM TELHA TRAPEZOIDAL, ALUZINC, 0,5 MM	R\$ 23.607,00	R\$ -	0%	R\$ 23.607,00	100%	R\$ 23.607,00
TUBULAÇÃO PLUVIAL 100 PVC	R\$ 2.208,00	R\$ 1.104,00	50%	R\$ 1.104,00	50%	R\$ 2.208,00
TUBULAÇÃO PLUVIAL 150 PVC	R\$ 1.178,00	R\$ 589,00	50%	R\$ 589,00	50%	R\$ 1.178,00
CALHA CORTE 78 ALUZINC 0,5 MM	R\$ 10.080,00	R\$ -	0%	R\$ 10.080,00	100%	R\$ 10.080,00
COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL, TRANSLÚCIDA	R\$ 8.701,00	R\$ -	0%	R\$ 8.701,00	100%	R\$ 8.701,00
					<b>TOTAL ITEM</b>	<b>R\$ 77.704,00</b>
<b>PINTURAS</b>						
PINTURA ELETROSTÁTICA EM ESTRUTURA METÁLICA, PRETO FOSCO, INCLUI ANTIFERRUGINOSO	R\$ 49.400,00	R\$ -	0%	R\$ 49.400,00	100%	R\$ 49.400,00
PINTURA ACETINADA NA COR CINZA NO COROAMENTO DOS PILARES	R\$ 1.600,00	R\$ -	0%	R\$ 1.600,00	100%	R\$ 1.600,00
PINTURA EM CONCRETO APARENTE NAS BASES COM HIDROFUGANTE	R\$ 1.900,00	R\$ -	0%	R\$ 1.900,00	100%	R\$ 1.900,00
PINTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS NAS LATERAIS, PRETO FOSCO	R\$ 12.993,00	R\$ -	0%	R\$ 12.993,00	100%	R\$ 12.993,00
					<b>TOTAL ITEM</b>	<b>R\$ 65.893,00</b>
	<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$ 60.398,38</b>	<b>14,87%</b>	<b>R\$ 322.958,58</b>	<b>79,50%</b>	
<b>COMPLEMENTAÇÃO DA PISTA - PARQUE NOVA BERLIM DA FORQUETA - PREÇO TOTAL</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 60.398,38</b>	<b>14,87%</b>	<b>R\$ 383.356,96</b>	<b>94,37%</b>	<b>R\$ 406.232,96</b>